

**Informacja dotycząca
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia**

Nazwa i adres obiektu budowlanego

REMONT BUDYNKU OSP W CZERWONEJ WODZIE – WYKONANIE ELEWACJI.

dz. nr 1781, Obr. Czerwona Woda, AM4, 59-942 Czerwona Woda

Imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres

Gmina Węglińiec

ul. Sikorskiego 3

59-940 Węglińiec

Imię i nazwisko oraz adres osoby, sporządzającej informację BIOZ

mgr inż. Tomasz Kozłowski

ul. Wolności 93

59-830 Olszyna

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

- remont elewacji budynku OSP w Czerwonej Wodzie,
- wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych,
- wykonanie instalacji kanalizacyjnej deszczowej,
- wykonanie murku oporowego przy wjeździe do garażu.

2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Przedmiotowy budynek Ochotniczej Straży Pożarnej.

3) Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Stałe elementy zagospodarowania terenu nie występują. Tymczasowym elementem zagospodarowania placu budowy stwarzającym zagrożenie będą rusztowania elewacyjne (zabezpieczenie prac przy remoncie elewacji). Rusztowania wymagać będą wygrodenia terenu, osiatkowania i zadaszenia nad wejściami do budynku.

4) Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:

Prace na wysokości stanowiące zagrożenie dla pracowników, użytkowników obiektu oraz osób trzecich.

5) Wskazanie sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót:

Strefa rusztowań musi być wygrodzona, oznakowana i oświetlona (oznakowanie i oświetlenie przeszkodowe musi być uzgodnione z zarządcą i właścicielem terenu). Zajęcie części chodnika uzgodnić z właścicielem nieruchomości i zarządcą drogi.

6) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

7) Postępowanie z materiałami niebezpiecznymi:

Zakres stosowanych materiałów nie stanowi zagrożeń chemicznych w trakcie robót. Odpady poremontowe przekazać do utylizacji MPO. Protokoły utylizacji zachować w dokumentacji budowy.

8) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

Daszki i siatki zabezpieczające oraz wygrodenie placu budowy. Oznakowanie i oświetlenie przeszkodowe, tablice informacyjne i ostrzegawcze. Należy opracować „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” przed rozpoczęciem prac budowlano-montażowych.

9) Zalecenia ogólne:

Kierownik budowy musi opracować „Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” oraz określić warunki prowadzenia robót.